## 107 年度科學城低碳智慧環境基礎建置—公共建設部分 計畫管考報告

### 壹、基本資料

_	立 坐个只们			
	計畫名稱	科學城低碳智慧環境基礎建置一公共建設部分		
	計畫類別	公共建設		
	計畫編號	1060842		
	計畫期程	06/9/1~113/12/31		
	年度目標	本年度預定進度目標: 12%; 本年度可支用預算數: 369,341 千元 1.聯外道路建置-台 86 線大潭交流道匝道(往高鐵)拓寬工程: 107 年 12 月 31 日前完成可行性評估期末報告初稿 2.聯外道路建置-「高鐵台南沙崙站銜接南 154 線聯絡道工程」107 年 12 月 31 日完成工程公告上網及「歸仁十三路延伸至關廟道路工程」完成道路用地公聽會。 3.汙水下水道: 完成「高鐵台南站 CCTV 檢視及污水管線第一階段整建工程」既有管線檢視。「新設污水專管工程」107 年 12 月 31 日工程發包完成。		
	主管機關	交通部		
	主辦機關(單位)	公路總局(規劃組)		
	計畫總經費	1,912,000(千元)		
	年度工作摘要	一、聯外道路建置 1.高鐵台南沙崙站銜接南 154 線聯絡道工程:用地取得作業及年底工程公告上網。 2.歸仁十三路延伸至關廟道路工程:用地取得作業 3.台 86 線大潭交流道匝道(往高鐵)拓寬工程:辦理可行性評估。 二、污水系統建置 1.辦理高鐵特定區內既有管線檢視。 2.辦理污水輸送專管工程。		
	管考週期	月報		
	管制級別	部會管制		
	全年度可支用預算 數	369,341(千元)		
	共同主辦機關	公路總局、臺南市政府工務局、營建署		
	-P 7564-116-11-1171	<u> </u>		

# 貳、預算執行情形(千元)

項目	可支用數 (C)	實支數 (D)	已執行應付未付 數(E)	節餘數 (F)	預付數 (G)	合計 (H)=(D)+(E)+(F)+(G)	執行率 %(H)/(C)
全年度預 算	369,341	365,917	0	0	0	365,917	99.07
資本門	369,341	365,917	0	0	0	365,917	99.07

## 參、計畫管理情形

### 一、行政作業 (2%)

指標項目	權數(%)	自評分數
一、行政作業	2.00	1.78
	權數(%)	自評分數

1、行政作業	2.00	89
績效說明	(1)作業計畫全年度未辦理調整。 (2)107年度作業計畫主辦機關於107年1月30日送審,退件次數2次 (3)107年度各月執行進度送審時間均符合規定,平均於每月9日送審。 (4)自評報告主辦機關於108年2月26日送審。 (5)作業計畫全年度未辦理調整,曾退件修訂2次,各式表報均如期提報,依據衡量標準自評89分。	o

## 二、進度控制情形與結果(3%)

指標項目	權數(%)	自評分數
二、進度控制情形與結果	3.00	3.00
	權數(%)	自評分數
1、進度控制情形與結果	3.00	100
績效說明	一、年累計進度1月份進度無落後、後、4月份進度無落後、5月份進度 進度無落後、8月份進度無落後、9月 進度無落後、8月份進度無落後、9月 後、11月份進度無落後、12月份進度 二、依據衡量標準自評100分。	無落後、6月份進度無落後、7月份 目份進度無落後、10月份進度無落

## 三、經費運用 (15%)

指標項目	權數(%)	自評分數
三、經費運用	15.00	14.25
	權數(%)	自評分數
1、預算控制情形	5.00	87
績效說明	一、年累計預算執行率 1 月份 100.00 100.00%、4 月份 100.00%、5 月份 81. 100.00%、8 月份 100.00%、9 月份 100.00%、12 月份 99.07%。 二、各管考週期,年累計預算執行率	03%、6 月份 100.00%、7 月份 0.00%、10 月份 100.00%、11 月份
	權數(%)	自評分數
2、資本支出預算控制結果	10.00	99
績效說明	一、全年度可支用預算 1、全年可支用預算數 369,341 千元。 2、實支數 365,917 千元。 3、應付未付數 0 千元。 4、預付數 0 千元。 5、節餘數 0 千元。 二、資本門預算 1、全年可支用預算數 369,341 千元。 2、實支數 365,917 千元。 3、應付未付數 0 千元。 4、預付數 0 千元。	

- 5、節餘數0千元。
- 6、不可抗拒特殊因素0千元。

# 肆、執行績效

一、年度目標達成情形 (50%)

指標項目	權數(%)		自評分數	
一、年度目標達成情形	50.00			50.00
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
1、「台 86 線大潭交流道匝 道(往高鐵)拓寬工程可行性評 估」期末報告初稿 107 年 12 月 31 日前完成	20.00	100.00	100.00	100
績效說明	台 86 線大潭交流道匝道(往高鐵)拓寬 29 日期末報告定稿本核備,依據衡量			年11月
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
2、「高鐵台南沙崙站銜接 南 154 線聯絡道工程」107 年 12 月 31 日前工程上網公告完 成	15.00	100.00	100.00	100
績效說明	「高鐵台南沙崙站銜接南 154 線聯絡公告,依據衡量標準自評 100 分。	道工程」於1	107年11月2	3 日上網
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
3、「歸仁十三路延伸至關 廟道路工程」辦理用地公聽會	5.00	100.00	100.00	100
績效說明	「歸仁十三路延伸至關廟道路工程」 理道路用地公聽會,依據衡量標準自		月28日及7月	17 日辦
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
4、綠能科學城「新設專管 工程」107 年 12 月 31 日前工 程發包完成	10.00	100.00	100.00	100
績效說明	「新設專管工程」107 年 9 月 30 日完 100 分。	成工程發包	,依據衡量標	準自評

## 二、指定指標達成情形 (20%)

指標項目	權數(%)		自評分數	
二、指定指標達成情形	20.00			20.00
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
1、工程勞安控管	10.00	100.00	100.00	100
績效說明	107 年度內無勞安事故。			
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
2、納入民眾參與機制	10.00	2.00	2.00	100

### 績效說明

「高鐵台南沙崙站銜接南 154 線聯絡道工程」分別於 107 年 5 月 30 日、 6 月 25 日召開 2 場公聽會。

#### 三、特殊績效(10%)

指標項目	權數(%)	自評分數
三、特殊績效	10.00	6.00
	權數(%)	預定達成值 實際達成值 自評分數
	10.00	60
績效說明	本計畫符合 3 項特殊績效,依評核標一、跨部會計畫規劃周詳且積極推動依行政院公共工程委員會吳主任委員查「科學城低碳智慧環境基礎建置-2本計畫內容由交通部負責推動聯外定交本計畫內容由交通部負預期,肯定交力。 二、計畫規劃及執行過程納入社會多內政部營建署每月定期邀集台南市政-科學城低碳智慧環境基礎建置(污水)作期程,並滾動檢討以使計畫如期完三、其他因計畫執行所產生之特殊效本年度各項年度目標「台 86 線大潭等本年度各項年度目標「台 86 線大潭等時估」期末報告初稿、「高鐵台南沙網公告、「歸仁十三路延伸至關廟道學城「新設專管工程」工程發包均提	協調整合,計畫效益顯著者: 澤成 108 年 1 月 18 日(星期五)訪 法共建設部分」執行情形會議結論一 路建置,內政部負責污水系統建 通部、內政部及臺南市政府的努 元參與,加強政策溝通及協調者: 府召開前瞻基礎建設計畫-綠能建設 執行進度檢討會議,持續管控各工 成,107 年度預算執行率達 100%。 益: 泛流道匝道(往高鐵)拓寬工程可行性 崙站銜接南 154 線聯絡道工程」上 路工程」辦理用地公聽會及綠能科

#### 伍、計畫執行成效與檢討

#### 一、執行成效

- (一)「台 86 線大潭交流道匝道(往高鐵)拓寬工程」: 第一期(106-107 年)預算數 800 萬元,可行性評估報告已於 107 年 11 月 29 日核定。
- (二)補助台南市政府辦理「高鐵台南沙崙站銜接南 154 線連絡道工程」:道路用地已完成徵收作業;工程已於 108 年 1 月 15 日決標。
- (三)補助台南市政府辦理「歸仁十三路延伸至關廟道路工程」:用地協議價購會議已於 107.9.15 召開完成,道路用地徵收計畫書預定 108 年 3 月提送內政部審查。
- (四) 綠能科學城「新設專管工程」於 107 年 5 月 31 日完成基本設計核定,107 年 6 月 26 日完成細設核定,107 年 9 月 30 日發包完成並施工中。
- (五)「高速鐵路台南車站特定區既有污水管線 CCTV 檢視及污水管線第一階段整建工程」於 107 年 1月 31 日開工, 107 年 4月 30 日完成既有管線檢視工作,接續辦理損壞管線整建工作。

#### 二、執行檢討

本計畫目前均依期程辦理中,尚無落後情事,後續公路總局將持續管控各工作期程,持續滾動檢討以如期完成。

#### 三、改善措施與策進作為

1.公路總局為提升計畫管理強度,自 107 年 7 月起每月召開執行檢討會議,並請各工程處每 2 週與地方政府檢討,管控各項工作期程,以利計畫推動。

2. 營建署每月召開進度檢討會,持續管控各工作期程,並滾動檢討以使計畫如期完成。

### 陸、評核等第

自評結果		
分數	等第	
95.03	優等	

### 柒、上年度評核意見研處情形

- (一)公路總局辦理:「台 86 線大潭交流道匝道(往高鐵)拓寬工程」107 年已完成可行性評估,後續續辦環差及設計工作。
- (二)臺南市政府辦理:1.「高鐵台南沙崙站銜接南 154 線聯絡道工程」:徵收計畫書於 107 年 10 月 13 日 內政部營建署核淮通過,工程已於 108 年 1 月 15 日決標。
- 2.「歸仁十三路延伸至關廟道路工程」: 107 年度辦理用地取得作業, 108 年度續辦用地及工程發包開工作業。