

交通部公路局南區公路新建工程分局辦理徵收土地案件及使用情形表

資料更新日期：114.12.30

| 項次 | 工程名稱 | 徵收標的 | 土地面積 (平方公尺) | 核准徵收 | 內政部核准 案件編號 | 公告徵收 | 上網登錄 工程資訊 日期 | 補償費 | 補償費 發放日期 | 都市土 地 (是/否) | 計畫書所載計 畫進度(期程) | 使用狀況 | 實際開工日期 | 工程進度 | 工程資訊 更新日期 | 備註 |
|----|---|------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------|------------|-------------|--------------|----|
| | | | | 日期 | | 日期 | | 土地補償費(元) | | | 預定開工日期 | | | 預 定 進度 % | | |
| | | | | 文 號 | | 文 號 | | 地上物補償(元) | | | 預定完工日期 | | | 已完成 進度 % | | |
| 1 | 台9線南迴公路拓寬改善後 續計畫安朔至草埔新闢工 程（屏東路段） | 屏東縣獅子鄉草埔 段208-6地號等23 筆土地 | 11,380.00 | 102年10月18日 | 102A02T0150 | 102年10月28日 | 是 | 2,167,957 | 102年12月13日 | 否 | 102年07月 | 已完工通車 | 102年07月10日 | 100.00% | 109年03月20日 | |
| | | | | 內政部 台內地字第 1020331069號函 | | 屏東縣政府 屏府地權字第 1027175001號函 | | 2,415,088 | | | 106年10月 | | | 100.00% | | |
| 2 | 台9線南迴公路拓寬改善後 續計畫安朔至草埔新闢工 程（台東路段） | 台東縣達仁鄉達仁 段356-1地號等3筆 土地 | 112.56 | 106年08月07日 | 105A02V0187 | 106年07月17日 | 是 | 52,525 | 106年09月26日 | 否 | 102年07月 | 已完工通車 | 103年05月09日 | 100.00% | 107年09月09日 | |
| | | | | 內政部 台內地字第 1061305602號函 | | 台東縣政府 府地用字第 1060164767E號函 | | 3,466 | | | 106年10月 | | | 100.00% | | |
| 3 | 台1線虎尾溪橋改建工程 | 雲林縣斗南鎮田頭 段重建小段1-110 地號等11筆土地 | 3132.80 | 109年04月21日 | 108A02P0141 | 109年05月11日 | 是 | 4,575,500 | 109年06月23日 | 是 | 108年06月 | 已完工通車 | 108年06月19日 | 100.00% | 112年06月30日 | |
| | | | | 內政部 台內地字第 1090262000號函 | | 雲林縣政府 府權一字第 1092707604A號函 | | 0 | | | 111年10月 | | | 100.00% | | |
| 4 | 台9線 467k+450~468k+500(丹路 外環道)改善工程 | 屏東縣獅子鄉丹路 段796-1地號內等1 筆 | 656 | 108年06月05日 | 108A02T0027 | 108年07月17日 | 是 | 236,160 | 108年08月26日 | 否 | 107年10月 | 已完工通車 | 107年10月10日 | 100.00% | 111年03月28日 | |
| | | | | 內政部 台內地字第 1080263081號函 | | 屏東縣政府 屏府地權字第 10825878501號 | | 87,216 | | | 111年03月 | | | 100.00% | | |
| 5 | 「台19甲線47K+350~50K +800（49K+482~52K+ 937）拓寬工程 | 臺南市關廟區五甲 段1501-4地號等92 筆土地 | 10268.63 | 111年10月17日 | 111A02D0049 | 111年11月8日 | 是 | 59,298,128 | 111年12月23日 | 否 | 112年1月 | 施 工 中 | 113年1月15日 | 56.82% | 114年12月15日 | |
| | | | | 內政部 台內地字第 1110266473號函 | | 臺南市政府 府地用字第 1111434403A號 | | 1,603,242 | | | 116年12月 | | | 50.09% | | |
| 6 | 國道10號里港交流道至新 威大橋新闢道路 (0k+000~9k+860)工程(美 濃路段)(工程名稱:台27甲 線新威大橋延伸至國道10 號里港交流道新闢道路美 濃至里港段(22k+250~ 32k+110)工程) | 高雄市美濃區龜山 段553地號內等26 筆土地 | 28,821.67 | 112年11月13日 | 112A02E0102 | 112年11月15日 | 是 | 38,519,332 | 112年12月19日 | 否 | 112年11月 | 施 工 中 | 112年11月26日 | 22.77% | 114年12月15日 | |
| | | | | 內政部 台內地字第 1120267462號函 | | 高雄市政府 高市府地徵字第 11234298801號 | | 1,553,779 | | | 116年12月 | | | 26.60% | | |
| 7 | 國道10號里港交流道至新 威大橋新闢道路（ 0k+000~9k+860）工程(里 港路段)(工程名稱:台27甲 線新威大橋延伸至國道10 號里港交流道新闢道路美 濃至里港段(22k+250~ 32k+110)工程) | 屏東縣里港鄉中和 段777-1地號等28 筆土地 | 11,641.21 | 113年10月15日 | 113A02T0052 | 113年10月22日 | 是 | 37,206,142 | 113年11月19日 | 否 | 112年11月 | 施 工 中 | 112年11月26日 | 22.77% | 114年12月15日 | |
| | | | | 台內地字第 1130266066號函 | | 屏東縣政府 屏府地價用字第 11301473501號 | | 7,995,040 | | | 116年12月 | | | 26.60% | | |
| 8 | 國道10號里港交流道至新 威大橋新闢道路美濃至六 龜段(9k+860~17k+989)工 程(工程名稱:台27甲線新 威大橋延伸至國道10號里 港交流道新闢道路六龜至 美濃段(14k+121~22k+250) 工程) | 高雄市美濃區龜山 段10地號內等18筆 土地 | 11,264.78 | 113年8月22日 | 113A02E0014 | 113年9月4日 | 是 | 16,428,620 | 113年10月8日 | 否 | 113年11月 | 施 工 中 | 113年9月3日 | 9.82% | 114年12月10日 | |
| | | | | 台內地字第 1130264724號函 | | 高雄市政府 高市府地徵字第 11333421601號 | | 208,751 | | | 116年12月 | | | 9.99% | | |

備註： 已於 年 月 日上網公開