

交通部公路局南區公路新建工程分局辦理徵收土地案件及使用情形表

資料更新日期：115.06.30

項次	工程名稱	徵收標的	土地面積 (平方公尺)	核准徵收	內政部核准 案件編號	公告徵收	上網登錄工 程資訊日期	補償費	補償費 發放日期	都市土 地 (是/否)	計畫書所載計 畫進度(期程)	使用狀況	實際開工日期	工程進度	工程資訊 更新日期	備註
				日期		日期		土地補償費(元)			預定開工日期			預 定 進 度 %		
				文號		文號		地上物補償(元)			預定完工日期			已 完 成 進 度 %		
1	「台19甲線47K+350~50K+800(49K+482~52K+937)拓寬工程	臺南市關廟區五甲段1501-4地號等92筆土地	10268.63	111年10月17日	111A02D0049	111年11月8日	是	59,298,128	111年12月23日	否	112年1月	施工中	113年1月15日	72.83%	115年06月15日	
				內政部 台內地字第 1110266473號函		臺南市政府 府地用字第 1111434403A號		1,603,242			116年12月			65.59%		
2	國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路(0k+000~9k+860)工程(美濃路段)(工程名稱:台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道新闢道路美濃至里港段(22k+250-32k+110)工程)	高雄市美濃區龜山段553地號內等26筆土地	28,821.67	112年11月13日	112A02E0102	112年11月15日	是	38,519,332	112年12月19日	否	112年11月	施工中	112年11月26日	38.06%	115年06月15日	
				內政部 台內地字第 1120267462號函		高雄市政府 高市府地徵字第 11234298801號		1,553,779			116年12月			37.16%		
3	國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路(0k+000~9k+860)工程(里港路段)(工程名稱:台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道新闢道路美濃至里港段(22k+250-32k+110)工程)	屏東縣里港鄉中和段777-1地號等28筆土地	11,641.21	113年10月15日	113A02T0052	113年10月22日	是	37,206,142	113年11月19日	否	112年11月	施工中	112年11月26日	38.06%	115年06月15日	
				台內地字第 1130266066號函		屏東縣政府 屏府地價用字第 11301473501號		7,995,040			116年12月			37.16%		
4	國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路美濃至六龜段(9k+860~17k+989)工程(工程名稱:台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道新闢道路六龜至美濃段(14k+121-22k+250)工程)	高雄市美濃區龜山段10地號內等18筆土地	11,264.78	113年8月22日	113A02E0014	113年9月4日	是	16,428,620	113年10月8日	否	113年11月	施工中	113年9月3日	20.01%	115年06月15日	
				台內地字第 1130264724號函		高雄市政府 高市府地徵字第 11333421601號		208,751			116年12月			20.30%		

備註： 已於 年 月 日上網公開