

公路總局109年度自行管制計畫評核結果

年度	計畫名稱	主辦單位	評核意見	評核等第
109	省道配合區域排水整治及環境營造計畫需辦理橋梁工程	養路組	本計畫為配合經濟部水利署「區域排水整治及環境營造計畫」之省道橋梁配合改建工程，109年度計畫預算達成率100%，無工安事故，後續已納入110年省道改善計畫內繼續辦理。	甲等
109	台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫	工務組	109年度除完成台9線木瓜溪橋改建工程發包作業，本計畫因應疫情納入加速執行亦提前完成大禹至玉里段及富里至富南段發包及開工，成效顯著。後續請持續工程施工及部分路段設計用地事宜。	甲等
109	公路養護計畫	養路組	109年度計畫預算達成率優良、進度控制良好，所訂年度目標皆如期或提前達成，請持續為更好的道路品質努力。	甲等
109	東西向快速公路台76線（原漢寶草屯線）台19線以西路段改線工程	工務組	本計畫配合行政院及交通部政策因應疫情加速執行，全力趨趕設計作業，使第2標提前於109年11月30日開工；第3標提前於109年11月18日上網公告招標，110年3月5日決標，績效顯著。110年度請持續推動1至3標工程施工，第4標期能發包完成，另各標用地取得、都市計畫變更事宜。	甲等

109	省道改善計畫(108-113年)	養路組	109年度「台15線關渡橋耐震改善及維修補強工程」榮獲金安獎特優，「台20線78K+500寶來一橋改建工程」榮獲金安獎佳作，實屬難得。年度內完成改善路面185公里，且執行成效與經費控管均佳，計畫績效值得肯定。	甲等
109	西濱快速公路後續建設計畫	工務組	年度內2標案皆如期完工，無工安事故，計畫並已於109年度結束。本計畫共計新建路線長度75.7公里，改善路線長度12.9公里，節省旅行時間約77分鐘。	甲等
109	高雄市區監理所苓雅監理站遷建計畫	監理組	109年度順利達成工程標案決標並開工，經費控制結果亦良好，110年度請依排程積極辦理，使能如期如質完成。	甲等
109	臺中區監理所臺中市監理站新建辦公大樓工程計畫	監理組	本計畫109年度辦理4次開標，皆因無廠商投標而流標，請研擬招標策略提高廠商投標意願，使工程能於110年發包施工。	乙等