

公路總局110年度自行管制計畫評核結果

年度	計畫名稱	主辦單位	評核意見	評核等第
110	西向快速公路台76線（原漢寶草屯線）台19線以西路段改線工程	工務組	「台76線(原漢寶草屯線)台19線以西路段改線工程」第1次修正計畫業奉行政院核定，請積極辦理第4標工程發包作業，111年度請持續辦理第1至3標工程施工及第2標、第4標用地取得及都市計畫變更事宜。	甲等
110	台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫	工務組	「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫」111年度國發會列為預警計畫，待發包工程請工程處積極辦理招標，以期能順利完成發包提高預算執行率。	甲等
110	9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫(臺東段)	工務組	「花東公路縱谷安全景觀大道計畫(台東段)」347K~351K初鹿至賓朗段因民眾陳情拆遷訴求問題，致110年度內未能完成細部設計，請加強與民眾協調溝通，以辦理後續細設及用地取得作業。	甲等
110	西濱快速公路曾文溪橋段新建工程	工務組	本計畫工程標自110年11月至111年2月歷經3次招標均流標，後續請積極辦理建設計畫修正，期能於111年完成工程標發包作業。	甲等
110	公路養護計畫	養路組	110年度完成省道工程養護修復5,045公里，計畫預算達成率優良、進度控制良好。未來對於道路平整度的提昇、各項交通安全設施之加強與維護，請持續努力推進辦理。	甲等
110	省道改善計畫(108-113年)	養路組	本計畫110年度參與第15屆優良工程金安獎選拔，獲工程類-公共工程組3項工程得獎：1. 台1線急水溪橋改建工程榮獲金安獎優等。2. 台9甲線上龜山橋改建工程榮獲金安獎優等。3. 台1線虎尾溪橋改建工程榮獲金安獎佳作。實屬難得。且執行成效與經費控管均佳，計畫績效值得肯定。	甲等

年度	計畫名稱	主辦單位	評核意見	評核等第
110	高雄市區監理所苓雅監理站遷建計畫	監理組	110年度工程施工進度正常，111年度請就已執行應付未付數儘速實支轉正，並於工安及品質兼顧下持續各工作面推展。	甲等
110	臺中區監理所臺中市監理站新建辦公大樓工程計畫	監理組	110年度五大管線審查未完成，預算執行成效不佳，請積極趕辦。另第一期新機車考驗場建置於110年度完成，111年度請持續辦理第二期洽公大樓新建工程。	乙等
110	公路公共運輸多元推升計畫	運輸組	本計畫期程至109年底，惟截至110年底，經費仍未執行完畢，計畫尚未結案，後續請配合國發會列管結果於111年提送總結評估報告或納入111年度個案管制項目繼續列管。	乙等
110	公共服務據點整備—公有危險建築補強重建（中央自辦）（公務）—交通部及所屬	秘書室	臺北市區監理所基隆站110年度預算額度部分於110年12月6日完成臨時辦公室外牆建置及主建物牆面補強作業，主建物結構補強作業請於111年度積極辦理。	甲等