# 110年度改善停車問題計畫 計畫自評報告

## 1. 計畫資訊

# 1.1 基本資料

計畫名稱	改善停車問題計畫	計畫期程	106/09/01 ~ 113/12/31
主管機關	交通部	計畫類別	公共建設-交通建設
主辦機關(單位)	交通部公路總局(交通 管理組)	計畫核定經費(千元)	20,000,000
共同主辦機關	交通部公路總局	總計畫經費(千元)	20,000,000
管制級別	部會管制	年計畫經費(千元)	5,634,639
執行地點	空間資料		預覽
計畫年度摘要	<ul><li>一、各縣市政府停車場工程案規劃、施工及完工。</li><li>二、辦理結案相關事項。</li></ul>		

## 1.2 經費使用情形

項目	分配數(A )		已執行應 付未付數 (C)	節餘數(D )	預付數(E)	執行數(F) =(B)+(C)+( D)+(E)	分配經費 執行率%( F)/(A)%	保留數	留存基金 循環利用 金額
年計畫經費	5,634,63 9	4,107,25 2	1,527,38 7	0	0	5,634,63 9	100.00	0	
資本門 預算	5,634,63 9	4,107,25 2	1,527,38 7	0	0	5,634,63 9	100.00	0	0

# 2. 管考基準

### 2.1 計畫管理

指標項目	權數(%)	自評得分
計畫管理	20.00	19.98

## 2.1.1 行政作業

權數(%)	自評得分
2.00	1.98

行政作業	權數(%) 自評分數	
13 15/11/1/	2.00	99
	一、作業計畫全年度未辦理調整。	
	一、110年1月執行進度於110年2月17日送審,其餘各月執行進	
績效說明	度均依規定於每月10日前送審	0
	三、作業計畫全年度未辦理調整、表報均如期提報、未退件、	
	依衡量標準99分。	

# 2.1.2 進度控制情形與結果

權數(%)	自評得分
3.00	3.00

進度控制情形與結果	權數(%)	自評分數
ארוארו ניוו דו ארואר	3.00	100
	一、年累計進度1至12月份皆符合。	
績效說明	二、依管考週期,年累計進度平均為符合,另年終進度亦符合,依	
	衡量標準為100分。	

# 2.1.3 經費運用

權數(%)	自評得分
15.00	15.00

(1)預算執行控制情形	權數(%)	自評分數	
אווייייייייייייייייייייייייייייייייייי	5.00	100	
績效說明	各管考週期年分配經費執行率平均為100%。		
(2)資本支出預算控制結果	權數(%)	自評分數	
(2) 负个文山 汉升江 III MI 不	10.00	100	
	一、年計畫經費		
績效說明	1、分配數5,634,639千元		
	2、實現數4,107,252千元		

3、已執行應付未付數1,527,387千元

本計畫於各工程案開工後可請領第一期款30%·各工程案須俟工程進度方能辦理轉正估驗,惟停車場工程前期須先行進行整體開挖及地下結構工程等較為耗時(需辦理6-10個月)。

- 4、節餘數0千元
- 5、預付數0千元
- 二、資本門預算
- 1、分配數5,634,639千元
- 2、實現數4,107,252千元
- 3、已執行應付未付數1,527,387千元

本計畫於各工程案開工後可請領第一期款30%·各工程案須俟工程進度方能辦理轉正估驗、惟停車場工程前期須先行進行整體開挖及地下結構工程等較為耗時(需辦理6-10個月)。

- 4、節餘數0千元
- 5、預付數0千元
- 三、保留數0千元
- 四、不可抗力特殊因素0千元
- 五、留存基金循環利用0千元

### 2.2 執行績效

指標項目	權數(%)	自評得分
執行績效	80.00	76.00

#### 2.2.1 年度目標

權數(%)	自評得分
50.00	50.00

(1)新建停車場開工達28案	權數(%)	自評分數
(1)//// (1) + 3/// 12/20/	30.00	100
預定達成目標	110年底前如期或提前新建停車場累計開工達28案。	
實際達成目標	110年12月31日前新建停車場累計開工達28案。	

績效說明	110年12月31日前新建停車場累 依評核標準為100分。	計開工達28案・達成目標值・
(2)新建停車場完工達25案	權數(%)	自評分數
	20.00	100
預定達成目標	110年底前如期或提前新建停車場累計完工達25案。	
實際達成目標	110年12月31日前新建停車場累計完工達25案,達成目標值。	
績效說明	110年12月31日前新建停車場累計完工達25案·符合目標值· 依評核標準為100分。	

# 2.2.2 指定指標

權數(%)	自評得分
20.00	20.00

(1)完成且提供7000席停車格位	權數(%)	自評分數
數	15.00	100
預定達成目標	110年12月31日累計完成且提供	達7000席停車格位數
實際達成目標	110年12月31日累計完成且提供 共9,301格。	小型車7,234格、機車2,067格,
績效說明	110年12月31日完工25處且提供 共9,301格·超過目標值·依評	
(2)補助機制及規定完善程度	權數(%)	自評分數
	5.00	100
預定達成目標	訂定補助執行要點執行	
實際達成目標	確實依據補助執行要點執行	
	本計畫訂有補助審查執行要點	, 並配合執行狀況適時調整 , 於
	107年6月5日奉行政院院授主預經字第1070101317號函、108年	
績效說明	1月4日奉行政院院授主預經字第	第1080100002號函及108年7月4
	日奉行政院1080101603號及110	年10月25日奉行政院110010306
	3號函修正,顯見本計畫訂定完整補助機制及規定,且均能確	

實落實執行,依評核標準為100分(詳參附件資料)。

# 2.2.3 特殊績效

權數(%)	自評得分
10.00	6.00

10.00 60  本計畫符合3項特殊績效·依評核標準為60分  一、計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者 (一)聯合新聞網-幸福屏東 共融公園及停車場啟用(https://udn.com/news/story/7327/6051 327) (二)聯合新聞網- 新北金山立體停車場110年底啟用試營運免費停車·2022年元 旦起開始收費(https://autos.udn.com/autos/story/121040/59567 51) (三)聯合新聞網- 爭取10年的潭子國民暨兒童運動中心110年11月27日開幕(https://udn.com/news/story/7325/5921277) (四)中時電子報-新埔國小整建 地下停車場惠及鄰里(https://www.chinatimes.com/newspapers/20211112000487-260107?chdtv) 二、業務創新、改良、簡化・有助提升政府施政效能・提高民	特殊績效	權數(%)	自評分數
一、計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者 (一)聯合新聞網-幸福屏東 共融公園及停車場啟用(https://udn.com/news/story/7327/6051 327) (二)聯合新聞網- 新北金山立體停車場110年底啟用試營運免費停車・2022年元 旦起開始收費(https://autos.udn.com/autos/story/121040/59567 51) (三)聯合新聞網- 爭取10年的潭子國民暨兒童運動中心110年11月27日開幕(https://udn.com/news/story/7325/5921277) (四)中時電子報-新埔國小整建 地下停車場惠及鄰里(https://www.chinatimes.com/newspapers/20211112000487-260107?chdtv)		10.00	60
眾對政府施政滿意程度·效益具體顯著者 截至110年12月底·已興建完成25座停車場提供小型車7,234格 、機車2,067格·改善地方停車問題、帶動地方公共運輸發展· 且透過智慧化停車管理服務、綠能及性別友善設計原則·提升		10.00 本計畫符合3項特殊績效,依評一、計畫成效獲國內外媒體主動(一)聯合新聞網-幸福屏東共融公園及停車場啟用(https://327) (二)聯合新聞網-新北金山立體停車場110年底啟旦起開始收費(https://autos.udn51) (三)聯合新聞網-爭取10年的潭子國民暨兒童運動//udn.com/news/story/7325/592(四)中時電子報-新埔國小整建地下停車場惠及鄰里(https://www.20211112000487-260107?chdtv)二、業務創新、改良、簡化,有眾對政府施政滿意程度,效益與截至110年12月底,已興建完成、機車2,067格,改善地方停車	核標準為60分 動報導或論述肯定者 dudn.com/news/story/7327/6051 用試營運免費停車・2022年元 n.com/autos/story/121040/59567 動中心110年11月27日開幕(https: 21277) ww.chinatimes.com/newspapers/ 自助提升政府施政效能,提高民 具體顯著者 25座停車場提供小型車7,234格 問題、帶動地方公共運輸發展,
		三、計畫規劃及執行過程納入社協調者: 交通部公路總局定期邀集各地方城鄉建設-	社會多元參與·加強政策溝通及 方政府召開前瞻基礎建設計畫-

改善停車問題計畫執行進度檢討會議,持續管控各工作期程,並滾動檢討以使計畫如期完成,110年度預算執行率達100%。

#### 3. 執行成效與檢討

#### 3.1 執行成效

一、經費執行

本計畫第三期(110年)預算經費49.14億元,至110年12月31日預算達成率100%,如期達標。

- 二、補助辦理情形
- (一)公路總局截至110年度新建停車場-完工案件達25件。
- (二)公路總局截至110年度新建停車場-開工案件達28件。

#### 3.2 執行檢討

本計畫於各工程案開工後可請領第一期款30%,各工程案須俟工程進度方能辦理轉正估驗,惟 停車場工程前期須先行進行整體開挖及地下結構工程等較為耗時(需辦理6-

10個月),故影響本計畫支用比。

#### 3.3 改善措施與策進作為

公路總局於每月邀集本局工程處及各地方政府召開檢討會議,瞭解各工程案之辦理進度,並請地方政府於工程有進度時儘速辦理估驗等事官。

#### 3.4 上年度評核意見研處情形

公路總局每月邀集本局工程處及各地方政府召開執行進度檢討會議,已時刻提醒地方政府加強工地安全管理,以防止發生工安事件。

### 4. 自評分數

自	評
分數	等第
95.98	優等

#### 5. 計畫附件資料

改善停車問題計畫補助審查執行要點.pdf 修正改善停車問題計畫1070605要點.pdf 修正改善停車問題計畫1080104要點.pdf 部分規定修正草案總說明1080704.pdf 附件2-執行要點(修正版).pdf 改善停車問題計畫修正核定本.pdf

# 1090026061\_前瞻2.0\_行政院核復函.pdf

## 6. 計畫成果照片

北景雲1.jpg 停8停車場照片1.jpg 鼓山P完工照片1.jpg

潭運1.jpg

雙十1.jpg

屏菸完工相片\_211012\_10.jpg