

# 112年度金門大橋建設計畫 計畫自評報告

## 1. 計畫資訊

### 1.1 基本資料

計畫名稱	金門大橋建設計畫	計畫期程	99/03/19 ~ 112/06/30
		實際執行期程	99/03/19 ~ 112/06/30
主管機關	交通部	計畫類別	公共建設-交通建設
主辦機關(單位)	交通部(金門縣政府)	計畫核定經費(千元)	9,662,100
共同主辦機關	交通部(原)(金門縣政府)	總計畫經費(千元)	9,661,265
管制級別	部會管制	年計畫經費(千元)	848,801
執行地點	金門縣		
空間資料	面資料：1筆 線資料：1筆 點資料：1筆 <a href="#">預覽</a>		

空間資料	
計畫年度摘要	辦理CJ02-2C標驗收缺失複驗、移交及維護管理人員訓練等作業

## 1.2 經費使用情形

項目	分配數(A)	實現數(B)	已執行應付未付數(C)	節餘數(D)	預付數(E)	執行數(F) =(B)+(C)+(D)+(E)	分配經費 執行率%( F)/(A)%	保留數	留存基金 循環利用 金額
年計畫 經費	848,801	464,716	384,085	0	0	848,801	100.00	0	0
資本門 預算	848,801	464,716	384,085	0	0	848,801	100.00		

## 2. 管考基準

### 2.1 計畫管理

指標項目	權數(%)	自評得分
計畫管理	20.00	19.72

### 2.1.1 行政作業

權數(%)	自評得分
2.00	1.78

行政作業	權數(%)	自評分數
	2.00	89
績效說明	<p>衡量標準：作業計畫全年度未辦理調整，但各式表報提報作業曾逾期末達6日或退件2次。(89分-80分)</p> <p>一、年度作業計畫於111/12/15送審，退件1次。</p> <p>二、執行情形提報情況如下：</p> <p>(一)1月執行情形於111/03/01送審(因配合作業計畫核定公告時程)，未被退件。</p> <p>(二)2月執行情形於111/03/09送審，未被退件。</p> <p>(三)3月執行情形於111/04/10送審，未被退件。</p> <p>(四)4月執行情形於111/05/09送審，未被退件。</p> <p>(五)5月執行情形於111/06/09送審，未被退件。</p> <p>(六)6月執行情形於111/07/10送審，未被退件。</p> <p>(七)7月執行情形於111/08/08送審，未被退件。</p> <p>(八)8月執行情形於111/09/07送審，未被退件。</p> <p>(九)9月執行情形於111/10/11送審，未被退件。</p> <p>(十)10月執行情形於111/11/06送審，未被退件。</p> <p>(十一)11月執行情形於111/12/04送審，未被退件。</p> <p>(十二)12月執行情形於112/01/08送審，未被退件。</p> <p>三、作業計畫，退件1次，其餘各項表報均未被退件，自評89分。</p>	

### 2.1.2 進度控制情形與結果

權數(%)	自評得分
3.00	2.94

進度控制情形與結果	權數(%)	自評分數
	3.00	98
績效說明	各管考週期之年累計進度平均值。(系統自行運算)	

### 2.1.3 經費運用

權數(%)	自評得分
15.00	15.00

(1)預算執行控制情形	權數(%)	自評分數
	5.00	100

績效說明	各管考週期年累計預算執行率平均值。(系統自行運算)	
------	---------------------------	--

(2)資本支出預算控制結果	權數(%)	自評分數
	10.00	100

績效說明	<p>一、年計畫經費</p> <p>1、分配數848,801千元 112年度可用預算數為848,801千元。</p> <p>2、實現數464,716千元 112年度實支數為464,716千元。</p> <p>3、已執行應付未付數384,085千元 應付未付數384,085千元為爭議訴訟案尚未調解完成。</p> <p>4、節餘數0千元 無。</p> <p>5、預付數0千元 無。</p> <p>二、資本門預算</p> <p>1、分配數848,801千元 112年度可用預算數為848,801千元。</p> <p>2、實現數464,716千元 112年度實支數為464,716千元。</p> <p>3、已執行應付未付數384,085千元</p>	
------	---	--

	<p>應付未付數384,085千元為爭議訴訟案尚未調解完成。</p> <p>4、節餘數0千元 無。</p> <p>5、預付數0千元 無。</p> <p>三、保留數0千元 無。</p> <p>四、不可抗力特殊因素384,085千元 爭議訴訟案目前尚未調解完成，俟結案後始得撥付。</p> <p>五、留存基金循環利用0千元 無。</p>
--	--

## 2.2 執行績效

指標項目	權數(%)	自評得分
執行績效	80.00	65.40

### 2.2.1 年度目標

權數(%)	自評得分
50.00	38.70

(1)CJ02- 2C標工程竣工(112/03/31)	權數(%)	自評分數
	20.00	72
預定達成目標	提前或如期完成	
實際達成目標	實際竣工日期：112年6月26日。	
績效說明	金門大橋112年主要工作為深槽區主、邊橋各墩位防淘刷拋石作業，因受112年初冬季海象不佳影響船機調度，以致拋石工率不佳，至冬季結束天候好轉，承包商始能調度船機全力攆趕相關墩位拋石作業，於112年6月全數拋放完成，經承包商提報於112年6月26日竣工，並由監造單位辦理竣工確認，並於計畫期程內完成。	
(2)CJ02-	權數(%)	自評分數

2C標第2次驗收完成(112/05/31)	15.00	72
預定達成目標	提前或如期完成。	
實際達成目標	驗收日期112年8月15日。	
績效說明	本工程於112年6月26日竣工，112年8月14、15日辦理驗收作業。	
(3)CJ02- 2C標第1次驗收缺失複驗完成(112/06/30)	權數(%)	自評分數
	15.00	90
預定達成目標	提前或如期完成。	
實際達成目標	112年6月20日複驗合格（提前完成）。	
績效說明	本工程配合111年10月30日通車需要，於111年10月26~28日辦理部分驗收作業，驗收缺失經承包商全數改善完成，112年6月上20日完成驗收缺失複驗作業。	

## 2.2.2 指定指標

權數(%)	自評得分
20.00	18.70

(1)工程勞安控管	權數(%)	自評分數
	10.00	100
預定達成目標	無工安事故或職災案件。	
實際達成目標	無工安事故或職災案件。	
績效說明	全年無工安事故或職災案件評分100分。	
(2)履約情形計分	權數(%)	自評分數
	10.00	87
預定達成目標	辦理已通車部分施工廠商履約情形計分，分數達85~90分。	
實際達成目標	履約情形計分表自評分數為87.98分。	
績效說明	本工程於112年6月26日竣工，112年8月14、15日辦理驗收，所	

	見缺失於11月底改善完竣，並於112年12月28、29日完成缺失改善複驗，自112年12月30日起計保固期，履約情形計分表自評分數為87.98分。
--	---

### 2.2.3 特殊績效

權數(%)	自評得分
10.00	8.00

特殊績效	權數(%)	自評分數
	10.00	80
績效說明	<p>1.環境保育：</p> <p>(1)依據環境影響說明書、環境差異分析報告結論持續辦理營運階段環境監測工作，監測結果均無因金門大橋因素影響開發範圍環境及動植物危害。</p> <p>(2)指派專人持續辦理白海豚112年4~9月觀測作業，保護特有生物活動棲息不受影響。</p> <p>(3)辦理3D海域水深測量，逐年比對金門大橋設置前後對金烈水道海域之影響。</p> <p>2.上級視察：蔡總統於112年8月23日視察金門大橋通車後對金門地區展現之效益，對施工團隊多所加勉。</p> <p>3.榮獲土木水利工程學會112年工程環境美化獎「工程生態與環境類」特優。</p> <p>4.參加法務部第1屆「透明晶質獎」選拔進入第2階段評核</p> <p>5.製作金門大橋施工影片(主題短片4部、微電影2部、生態短片1部)，上傳機關網站及社群媒體(臉書-高速小飛力、YouTube)供民眾點閱，正面宣傳政府施政績效。</p>	

## 3. 執行成效與檢討

### 3.1 執行成效

- 一、112年6月26日竣工。
- 二、112年8月14、15日辦理驗收；驗收缺失於112年12月29日複驗合格。

### 3.2 執行檢討

金門大橋於111年10月30日開放通車後，即督促承包商攙趕驗收缺失改善作業及剩餘未完工作。

### 3.3 改善措施與策進作為

自112年2月起，本局每周召開竣工文件製作進度及部分驗收缺失善管制會議，迄廠商提報112年6月26日竣工為止，共計召開16次管制會議，並持續以書面催辦。

### 3.4 上年度評核意見研處情形

一、本工程111年10月30日開放通車後，剩餘主要工作為深槽區防淘刷拋石作業，因受冬季東北季風影響，海象不佳，影響施工廠商船機調度，以致拋石工率不佳，至冬季結束天候好轉，承包商調度船機全力攙趕相關墩位拋石作業，至112年6月全數拋放完成，並於112年6月26日竣工。

二、本工程於111年10月30日通車後，施工廠商若於通車路段施工，均配合金門縣政府通橋相關規定提出申請，以維施工人員及用路人安全；海域施工作業於完工前均要求施工人員遵守臨水作業相關安全防護作為，搭乘工作船執行相關作業均需穿著救生衣。

### 4. 自評分數

自評	
分數	等第
85.12	甲等

### 5. 計畫附件資料

### 6. 計畫成果照片