

正本

檔 號：
保存年限：

瑞鋒營造股份有限公司玉東工務所 函

公所地址：花蓮縣玉里鎮大同路42號

電 話：(03)876-1311 傳 真：(03)876-1780

聯 絡 人：徐金玉

受文者：中興工程顧問股份有限公司台9線花東縱谷監造工程處

發文日期：中華民國112年08月21日

發文字號：(112)瑞東字第1120483號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附 件：如主旨

主 旨：檢送「台9線293K+740~301K+280玉里大橋及南通至東里
道路拓寬工程」112年8月21日生態保育措施自主檢查表
乙式二份，如附件，請 查照。

說 明：依據施工補充條款三、93辦理。

正 本：中興工程顧問股份有限公司台9線花東縱谷監造工程處

副 本：



工地主任 徐威喬

附表 3 生態保育措施自主檢查表(承攬廠商填寫)

工程名稱	台 9 線 293K+740~301K+280 玉里大橋及南通至東里道路拓寬工程		
承攬廠商	瑞鋒營造股份有限公司		
工程位置	台 9 線 293k+740~301k+280	檢查日期	民國 112 年 8 月 14 日
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
次生林保留	[迴避] 道路 295K+800 ~ 300K+700 之路段上邊坡記錄次生林環境，為野生動物喜棲息之場域，施工期間禁止工程人員及機具進入其間。	符合	0
樹木保留	[迴避] 計畫道路兩側行道樹，記錄有大葉桃花心木、阿勃勒及樟樹等，現地保留，施工期間禁止於樹基 3 公尺方圓內堆置機具、雜物及開設便道。	符合	0
樹木移植	[減輕] 移植計畫路線兩側臺灣欒樹、茄苳及樟樹等等路樹，皆依交通部公路總局行道樹移植暨移除作業注意事項]之規範移植。	符合	0
抑制揚塵	[減輕] 工程施作產生之揚塵將影響植物正常生長，應於施工期間對路面與道路旁植被進行灑水工作，以降低揚塵影響。	符合	0
	[減輕] 工區內若有土砂堆置或載運之需求，建議覆蓋黑紗網或帆布等，降低揚塵影響。	配合辦理	0
夜間燈光	[減輕] 工區燈光在非施工時間僅保留工區警示燈，且盡量於白天施工，避免於夜間施工，以免影響沿線及附近動物活動覓食。	符合	0
施工範圍限制	[縮小] 施工區域、施工便道及物料堆置區僅使用既有道路及拓寬範圍內區域。	僅用既有範圍區域	0
	[縮小] 橋梁工程下方施工便道開設將限制於既有橋梁兩側 10 公尺範圍內，降低溪床影響範圍，最大限度保留溪床底質。	符合	0
廢水處理	[減輕] 施工機具產生之廢機具油（如：機油、汽油、柴油及潤滑油等）、施工廢水及施工人員生活污水，經妥善處理後才進行排放，禁止任意排放至草生地及灌溉溝渠內。	符合	0

生態保育措施執行照片及說明(承攬廠商填寫)

[迴避]道路 295K+800~300K+700 之路段上邊坡記錄次生林環境，為野生動物喜棲息之場域，施工期間禁止工程人員及機具進入其間。	
[施工前]	[施工階段]
	
日期：112/04/17 說明：上邊坡次生林	日期：112/08/14 說明：狀態正常
[迴避]計畫道路兩側行道樹，記錄有大葉桃花心木、阿勃勒及樟樹等，現地保留，施工期間禁止於樹基 3 公尺方圓內堆置機具、雜物及開設便道。	
[施工前]	[施工階段]
	
日期：112/06/20 說明：現地保留路樹	日期：112/08/14 說明：狀態正常
[減輕] 移植計畫路線兩側臺灣欒樹、茄苳及樟樹等等路樹，共 167 株，皆依交通部公路總局行道樹移植暨移除作業注意事項之規範移植。	
[施工前]	[施工階段]
	
日期：112/04/17 說明：預計移植路樹	日期：112/07/28 說明：狀態正常
[減輕]溪床施工便道若遇行水區，則施作涵管便橋，保持溪流常流水，維持水棲生物最低生存需求。	

[施工階段] 	[施工階段]
日期：8/14 說明：涵管便橋	日期： 說明：涵管便橋

狀態正常

