

淹水泥流水瀑路段彙整表113年第7版 2024.06.13

| 災害類型 | 項次 | 編號 | 各工務段、所 | 災害路段 | 地點 | 實體參考雨量站 | 雨量站站碼 | 警示值 | | | | | | | | 說明: | 備註 | | |
|--------|------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------|---------|--------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|-----|-----|--|--|--|
| | | | | | | | | 1小時雨量(mm) | 邏輯值 | 3小時雨量(mm) | 邏輯值 | 6小時雨量(mm) | 邏輯值 | 12小時雨量(mm) | 邏輯值 | | | 24小時雨量(mm) | |
| 淹水 | 1 | 1101 | 景美工務段 | 台2甲線(0K~8K+900) | 新北市金山區 | 三和 | C0A930 | 60 | OR | 150 | | | | | OR | 350 | (金山區)警戒範圍：金山區重和里 | | |
| | 2 | 1102 | 復興工務段 | 台4線溪州(37K+100) | 桃園市大溪區 | 石門後池 | 01C400 | 50 | OR | 150 | | | | | OR | 350 | (大溪區)警戒範圍:大溪區義和里(溪州) (龍潭區)警戒範圍:龍潭區上林里、高平里、三林里、大平里 | | |
| | 3 | 1103 | 基隆工務段 | 台2線卯澳(103K+500~112K) | 新北市貢寮區 | 三貂角 | C0A970 | 55 | OR | 120 | | | | | | | | | |
| | 4 | 1104 | 中壢工務段 | 台61線草漯(33K) | 桃園市觀音區 | 觀音 | C0C590 | 20 | OR | 50 | | | | | | OR | 130 | | |
| | 5 | 1201 | 彰化工務段 | 台17線 55K+600~56K+100 | 彰化縣芳苑鄉 | 芳苑 | C2G870 | 35 | AND | 100 | | | | | | | | (芳苑鄉)警戒範圍：芳苑鄉-永興村 | |
| | | | | | | | | | | | | 120 | OR | 180 | OR | 250 | (芳苑鄉)警戒範圍：芳苑鄉-永興村 | | |
| | 6 | 1301 | 潮州工務段 | 台17線 256K+300~261K+680 | 林邊交流道 | 崎峰國小 | CAQ030 | 30 | OR | 60 | | | | | | OR | 200 | (東港鎮)警戒範圍：大鵬里,船頭里,下廊里,大潭里,新勝里,東隆里,興和里,東和里 (林邊鄉)警戒範圍：林邊鄉-水利村,仁和村,林邊村,光林村,永樂村,鎮安村,台17線中山路,中林村 | |
| | 7 | 1302 | 潮州工務段 | 台17線 264K+860~266K+500 | 羌園 | 佳冬 | C0R540 | 30 | OR | 60 | | | | | | OR | 200 | (佳冬鄉)警戒範圍：佳冬鄉-羌園村(羌光路)台17線與羌光路交會處,崁塹村(海埔社區),塹豐村,羌園國小,大同村,賴家村,六根村 | |
| | 8 | 1401 | 頭城工務段 | 台2線135K~136K | 頭城鎮新建里 | 頭城 | C0U860 | 40 | OR | 90 | OR | 120 | OR | 180 | OR | 250 | (頭城鎮)警戒範圍：頭城鎮-中崙里,二城里,下埔里,大坑里,竹安里,中埔里,頂埔里 | | |
| | 9 | 1402 | 頭城工務段 | 台2線 139K+500~144K+000 | 頭城鎮竹安里 | 頭城 | C0U860 | 40 | OR | 90 | OR | 120 | OR | 180 | OR | 250 | (頭城鎮)警戒範圍：頭城鎮-中崙里,二城里,下埔里,大坑里,竹安里,中埔里,頂埔里 | | |
| | 10 | 1403 | 南澳工務段 | 台2線 162K+500~164K+000 | 蘇澳鎮存仁里 | 蘇澳 | C0UB10 | 50 | OR | 110 | OR | 180 | OR | 220 | OR | 300 | (蘇澳鎮)警戒範圍：蘇澳鎮-龍德里,頂寮里,存仁里,蘇北里 | | |
| | 11 | 1501 | 水上工務段 | 台82線29K~31K | 嘉義縣水上鄉 | 中埔 | C0M640 | 60 | OR | 150 | OR | 170 | OR | 180 | OR | 300 | (中埔鄉)警戒範圍：中埔鄉-和興村(公館),和睦村(溪底寮),和美村,富收村 | | |
| 嘉義縣竹崎鄉 | | | | | 石磐龍 | C1M610 | 70 | OR | 150 | OR | 180 | OR | 200 | OR | 350 | | | | |
| 12 | 1502 | 新化工務段 | 台19甲線南雄橋北端引道57K+090~57K+160 | 臺南市關廟區 | 內門 | C0V360 | 70 | OR | 180 | | | | | | OR | 350 | (關廟區)警戒範圍：關廟區龜洞里 | | |

淹水泥流水瀑路段彙整表113年第7版 2024.06.13

| 災害類型 | 項次 | 編號 | 各工務段、所 | 災害路段 | 地點 | 實體參考雨量站 | 雨量站站碼 | 警示值 | | | | | | | | 說明: | 備註 | |
|------|-----|------|--------|----------------------|--------------|---------|--------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|-----|-----|---|---|
| | | | | | | | | 1小時雨量(mm) | 邏輯值 | 3小時雨量(mm) | 邏輯值 | 6小時雨量(mm) | 邏輯值 | 12小時雨量(mm) | 邏輯值 | | | 24小時雨量(mm) |
| 泥流 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 泥流 | 14 | 2101 | 基隆段 | 台2線103.5K~112K | 新北市貢寮區(卯澳) | 三貂角 | C0A970 | 50 | OR | 100 | | | | | OR | 200 | | |
| | 15 | 2401 | 花蓮段 | 台11線52K~62K | 花蓮縣豐濱鄉 | 豐濱 | C0T9I0 | 50 | AND | 100 | | | | | | | 250 | |
| | | | | | | 石梯坪 | 81T880 | 50 | AND | 100 | | | | | | | 250 | |
| | 16 | 2402 | 花蓮段 | 台11線10K | 花蓮縣壽豐鄉 | 大坑 | C0T9E0 | 50 | AND | 100 | | | | | | | | 台11線10K大坑路段上邊坡因權責單位農委會水保局尚未整治完成，於颱風豪雨期間恐將影響車輛通行，工務段增加為泥流監控路段。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地下道 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地下道 | 17 | 3201 | 苗栗工務段 | 台72線14K+000~14K+030 | 苗栗縣苗栗市 | 苗栗 | C0E750 | 80 | OR | 200 | | | | | | | 台72線新東橋地下道 | |
| | 18 | 3202 | 苗栗工務段 | 台1線139K+700~140K+000 | 苗栗縣苑裡鎮 | 苑裡 | C0E830 | 50 | OR | 130 | | | | | | | 台1線苑裡地下道 | |
| | 19 | 3203 | 員林工務段 | 台74線13K+800~14K+100 | 臺中市西屯區 | 西屯 | C0F9T0 | 100 | OR | 230 | | | | | | | 台74線中清地下道 | |
| | 20 | 3204 | 苗栗工務段 | 台1己線3K+500~4K+000 | 苗栗縣竹南鎮 | 竹南 | C0E420 | 50 | OR | 130 | | | | | | | 台1己線竹南地下道 | |
| | 21 | 3205 | 苗栗工務段 | 台6線8K+150~8K+370 | 苗栗縣苗栗市 | 苗栗 | C0E750 | 80 | OR | 200 | | | | | | | 台6線長春地下道 | |
| | 22 | 3206 | 苗栗工務段 | 台13線27K+630~27K+850 | 苗栗縣苗栗市 | 苗栗 | C0E750 | 80 | OR | 200 | | | | | | | 台13線國華地下道 | |
| | 23 | 3401 | 花蓮工務 | 台9線 | 嘉里村(家樂福前地下道) | 新城 | C0Z180 | 60 | OR | 130 | OR | 180 | OR | 230 | OR | 320 | (新城鄉)警戒範圍：新城鄉-嘉里村,北埔村,嘉新村(花蓮大學附近),康樂村(鄉村社區) | 原台9線197K+500~203K(199K+100)，因配合台9線蘇花改路段通車後里程(樁號)調整修正 |

