全流域觀測(測試)彙整表113年第2版 2024.03.08

備註1. 此警戒表使用之雨量值來自雷達降水估計(QPE)經雨量站修正後之產品，每10分鐘產出一次，敬請謹慎使用。

項次	編號	各工務段、所	一級監控橋梁	座落行政區	緊臨或跨溪流名稱(無則免填)	所屬次集水區名稱	雨量站站碼	預警值								警戒值								行動值																						說明
								10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量（mm）	邏輯值	3小時雨量(mm)	邏輯值	24小時雨量(mm)	水位(無則免填)	10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量（mm）	邏輯值	3小時雨量（mm）	邏輯值	24小時雨量（mm）	水位(無則免填)	10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量(mm)	邏輯值	3小時雨量(mm)	邏輯值	24小時雨量(mm)	10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量(mm)	邏輯值	3小時雨量(mm)	邏輯值	24小時雨量(mm)	10分鐘雨量（mm）	邏輯值	1小時雨量(mm)	邏輯值	3小時雨量(mm)	邏輯值	24小時雨量(mm)	水位(無則免填)	
1	101	基隆工務段	台2線龍門橋(98K+164)	新北市貢寮區	雙溪	北海岸沿海河系一雙溪				50	OR	100	OR	180				60	OR	150	OR	200						200	OR	250																
2	201	臺中工務段	台61線中彰大橋(160K+545~163K+287)	臺中市龍井鄉彰化縣伸港鄉	烏溪	烏溪流域北港溪				40								50	AND	125						65	AND	150																		
						烏溪流域南港溪				40								50	AND	125						65	AND	150																		
						烏溪流域貓羅溪				40								50	AND	125						65	AND	150																		
						烏溪流域大里溪				40								50	AND	125						65	AND	150																		
						烏溪流域烏溪				40								50	AND	125						65	AND	150																		
3	202	南投工務段	台14線炎峰橋(26K+710~27K+165)	南投縣草屯鎮	烏溪	烏溪流域烏溪				40								50	AND	125						65	AND	150																		
4	203	南投工務段	台14線長壽橋(46K+084~46K+324)	南投縣國姓鄉	南港溪	烏溪流域南港溪				30								40	OR	90						45	OR	100																		
5	204	谷關工務段	台7甲線張良橋(49K+341~49K+387)	臺中市和平區	大甲溪	大甲溪流域德基水庫				30								40	OR	90						45	OR	100																		
6	205	信義工務段	台21線隆華新橋(104K+461~105K+000)	南投縣信義鄉	和社溪	濁水溪流域陳有蘭溪				30								40	OR	90						45	OR	100																		
7	206	信義工務段	台21線松泉橋(107K+223~107K+784)	南投縣信義鄉	和社溪	濁水溪流域陳有蘭溪				30								40	OR	90						45	OR	100																		
8	207	信義工務段	台21線愛玉橋(108K+272~108K+689)	南投縣信義鄉	和社溪、愛玉仔溪	濁水溪流域陳有蘭溪				30								40	OR	90						45	OR	100																		
9	208	信義工務段	台21線單及娜橋(111K+498~111K+873)	南投縣信義鄉	頭坑溪	濁水溪流域陳有蘭溪				30								40	OR	90						45	OR	100																		
10	301	甲仙工務段	台20線玉穗溪路段94K	高雄市桃源區	荖濃溪/玉穗溪匯流口	高屏溪流域荖濃溪				9	OR	13	OR	30				14	OR	20	OR	50				20	OR	30	OR	75																因應0806水災明霸克露橋便道搶修新增
11	401	花蓮工務段	台9丙線仁壽橋(13K+490)	花蓮縣秀林鄉		花蓮溪流域木瓜溪				30	OR	100	OR	175				50			OR	210	仁壽橋水位站-水位113.27m或視現場情況判定			56			AND	260			49			AND	280			42			AND	300	仁壽橋水位站-水位113.27m或視現場情況判定	案因112年9月海葵颱風洪災沖刷發現河道深槽區由P3~P11擴大 至P2~P11，致使無基礎加固、位處高灘地之P2沖刷裸露達 8.1m、周邊高灘地侵蝕流失，為利監控橋梁沖刷情形並管制行車安全，將仁壽橋列入重點監控及防災一級監控列管橋梁。
12	501	水上工務段	台1線八掌溪橋(277K+639~277K+ 943)	嘉義縣水上鄉	八掌溪	八掌溪流域八掌溪				50								70	OR	150						80	OR	200																		
13	502	斗南工務段	台1丁線新榮橋(3K+720)	雲林縣莿桐鄉斗六市	虎尾溪	北港溪流域虎尾溪				70			OR	200				100			OR	300				100			AND	450															38.2m(梁底高程39.7m)或依現場狀況判定	