107 年度改善停車問題計畫 計畫自評報告

壹、基本資料

計畫名稱	改善停車問題計畫
計畫類別	公共建設
計畫編號	1060843
計畫期程	106/9/1~110/8/31
年度目標	本年度預定進度目標：5% ；本年度可支用預算數：900,000 千元 1.107 年度 12 月底審查核定各縣市提報之「整體規劃」報告達 15 件。 2.107 年度 12 月底審查核定各縣市提報(急迫性)「可行性評估」報告達 15 件。 3.107 年度 12 月底審查核定各縣市政府(急迫性)「可行性評估」及「工程案」經費申請達 15 件。
主管機關	交通部
主辦機關(單位)	公路總局(交管組)
計畫總經費	20,000,000(千元)
年度工作摘要	一、審查各縣市政府「整體規劃」報告。 二、審查各縣市政府(急迫性)「可行性評估」及「工程案」經費申請。 三、審查各縣市政府(急迫性)「可行性評估」報告。
管考週期	月報
管制級別	部會管制
全年度可支用預算數	900,000(千元)
共同主辦機關	公路總局

貳、預算執行情形(千元)

項目	可支用數 (C)	實支數 (D)	已執行應付未付數(E)	節餘數 (F)	預付數 (G)	合計 (H)=(D)+(E)+(F)+(G)	執行率 %(H)/(C)
全年度預算	900,000	438,055	0	0	0	438,055	48.67
資本門	900,000	438,055	0	0	0	438,055	48.67

參、計畫管理情形

一、行政作業 (2%)

指標項目	權數(%)	自評分數
一、行政作業	2.00	1.78
	權數(%)	自評分數
1、行政作業	2.00	89
績效說明	一、作業計畫全年度未辦理調整。 二、作業計畫於 107 年 1 月 30 日送審，退件 2 次。 三、107 年 1 月及 2 月執行進度於 107 年 3 月 12 日送審，其餘各月執行進度均依規定於每月 10 日前送審。 四、自評報告於 108 年 2 月 27 日送審。	

	五、作業計畫全年度未辦理調整，退件 2 次，表報均如期提報，依衡量標準 89 分。

二、進度控制情形與結果 (3%)

指標項目	權數(%)	自評分數
二、進度控制情形與結果	3.00	3.00
	權數(%)	自評分數
1、進度控制情形與結果	3.00	100
績效說明	一、年累計進度 1~12 月份皆符合。 二、依管考週期,年累計進度平均為符合,另年終進度亦符合,依衡量標準為 100 分。	

三、經費運用 (15%)

指標項目	權數(%)	自評分數
三、經費運用	15.00	7.00
	權數(%)	自評分數
1、預算控制情形	5.00	42
績效說明	一、年累計預算執行率 1~5 月份未分配預算，系統不予列入、6 月份 3.32%、7 月份 3.95%、8 月份 5.14%、9 月份 77.14%、10 月份 94.47%、11 月份 100%、12 月份 100%。 二、各管考週期，年累計預算執行率平均 54.86%，依衡量標準為 42 分。	
	權數(%)	自評分數
2、資本支出預算控制結果	10.00	49
績效說明	一、全年度可支用預算 1、全年可支用預算數 900,000 千元。 2、實支數 438,055 千元。 3、應付未付數 0 千元。 4、預付數 0 千元。 5、節餘數 0 千元。 二、資本門預算 1、全年可支用預算數 900,000 千元。 2、實支數 438,055 千元。 3、應付未付數 0 千元。 4、預付數 0 千元。 5、節餘數 0 千元。 6、不可抗拒特殊因素 461,945 千元。 (1)台南市中西區體 3 地下停車場新建工程：歸屬範圍 1-(4)，影響金額 104,642 千元，107 年度因市府委託規劃設計監造多次流標，爰無法完成第 1 期補助款請領作業。 (2)台南市水萍塭公園地下停車場：歸屬範圍 1-(4)，影響金額 95,746 千元，107 年度因市府委託規劃設計監造多次流標，爰無法完成第 1 期補助款請領作業。	

	(3)台南市東區文化中心停 E5 立體停車場：歸屬範圍 1-(4)，影響金額 54,025 千元，107 年度因市府委託規劃設計監造多次流標，爰無法完成第 1 期補助款請領作業。 (4)台南市西門健康立體停車場：歸屬範圍 1-(4)，影響金額 14,281 千元，107 年度因市府委託規劃設計監造多次流標，爰無法完成第 1 期補助款請領作業。 (5)臺中市雙十國中地下停車場興建計畫：歸屬範圍 1-(2)，影響金額 11,105 千元，107 年度因老樹疑慮多次召開施工協調會，以致計畫期程落後；後續經加速趕辦，於 107 年 9 月工程發包決標完成，爰無法完成第 1 期補助款請領作業。 (6)屏東市舊酒廠立體停車場興建案：歸屬範圍 1-(4)，影響金額 100,391 千元，107 年度本案因市府依促參法，由開發商辦理工程，因多次無人投標，以致計畫期程落後，爰無法完成第 1 期補助款請領作業。 (7)屏東市第二路外立體停車場興建案：歸屬範圍 1-(4)，影響金額 67,897 千元，107 年度本案因市府依促參法，由開發商辦理工程，因多次無人投標，以致計畫期程落後，爰無法完成第 1 期補助款請領作業。 (8)屏東市水門轉運站附設轉乘停車場興建案：歸屬範圍 1-(4)，影響金額 13,858 千元，107 年度本案因市府依促參法，由開發商辦理工程，因多次無人投標，以致計畫期程落後，爰無法完成第 1 期補助款請領作業。

肆、執行績效

一、年度目標達成情形 (50%)

指標項目	權數(%)	自評分數		
一、年度目標達成情形	50.00			50.00
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
1、完成審查核定各縣市政府(急迫性)「可行性評估」及「工程案」經費申請 15 件	30.00	15.00	30.00	100
績效說明	本計畫於 107 年 12 月 31 日前完成核定各縣市政府「工程案」經費申請達 30 件，超過目標值，依評核標準為 100 分。			
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
2、審查核定各縣市政府(急迫性)「可行性評估報告」15 件	20.00	15.00	15.00	100
績效說明	本計畫於 107 年 10 月 31 日提前完成核定各縣市政府「可行性評估報告」達 15 件，依評核標準為 100 分。			

二、指定指標達成情形 (20%)

指標項目	權數(%)	自評分數		
二、指定指標達成情形	20.00			20.00
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數

1、審查各縣市政府「整體規劃」報告 15 件	15.00	15.00	15.00	100
績效說明	公路總局於 107 年 12 月 31 日如期完成審查各縣市政府「整體規劃」報告達 15 件，依評核標準為 100 分。			
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
2、補助機制及規定完善程度	5.00	100.00	100.00	100
績效說明	本計畫訂有補助審查執行要點，為配合現狀並於 107 年 6 月 5 日及 108 年 1 月 4 日修訂經行政院核定，顯見本計畫訂定完整補助機制及規定，且均能確實落實執行，依評核標準為 100 分(詳參附件資料)。			

三、特殊績效 (10%)

指標項目	權數(%)	自評分數		
三、特殊績效	10.00	6.00		
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
	10.00	60		
績效說明	本計畫符合 3 項特殊績效，依評核標準為 60 分 一、計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者 (一)中時電子報-南市獲前瞻補助將增闢 4 處立體停車場 (https://www.chinatimes.com/realtimenews/20180828001644-260407) (二)聯合報-前瞻計畫全壘打 桃園建停車場獲 11 億元補助 (https://udn.com/news/story/7324/3328137) (三)聯合報-前瞻停車場 台中獲 8 案、10 億補助 (https://udn.com/news/story/7325/3210377) (四)自由時報-台南水萍塭公園蓋停車場 地方籲周延規劃降低衝擊 (https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2683396) 二、業務創新、改良、簡化，有助提升政府施政效能，提高民眾對政府施政滿意程度，效益具體顯著者 (一)截至 107 年 12 月底，已興建完成 2 座停車場並提供 333 席停車格位，改善地方停車問題、帶動地方公共運輸發展，且透過智慧化停車管理服務、綠能及性別友善設計原則，提升停車場使用效益與服務品質。 三、計畫規劃及執行過程納入社會多元參與，加強政策溝通及協調者: (一)交通部公路總局定期邀集各地方政府召開前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-改善停車問題計畫執行進度檢討會議，持續管控各工作期程，並滾動檢討以使計畫如期完成，107 年度預算執行率達 100%。			

伍、計畫執行成效與檢討

一、執行成效

(一)經費執行

本計畫第一期預算經費 9 億元，至 107 年 12 月 31 日預算達成率 100%，如期達標。

(二)補助辦理情形

1.公路總局已於 107 年度核定 15 件可行性評估案，皆已結案。

2.公路總局已於 107 年度核定 30 件工程案件，且 2 件已完工(高雄市 1 件、台中市 1 件)。

二、執行檢討

(一)縣市政府工程先期之整體規劃、可行性評估及工程案件審議核定後，辦理工程設計、發包及申請建照等作業費時，大多無法於第一期預算內支付工程第 1 期款。

三、改善措施與策進作為

(一)提高第一期款撥付額度及調整人車密集商業活絡區域(具急迫性)納入優先審議，修正計畫補助審查執行要點經行政院 107 年 6 月 5 日院授主預經字第 1070101317 號函同意備查。

(二)每周追蹤列管案件辦理進度，並加強控管及持續辦理工程審議，協助各縣市政府案件執行。

陸、評核等第

自評結果	
分數	等第
87.78	甲等

柒、上年度評核意見研處情形

公路總局刻正辦理相關工程案審議，並預計於 108 年 6 月底前完成 200 億元核定。

捌、計畫附件資料

改善停車問題計畫補助審查執行要點
修正善停車問題計畫 1070605 要點
修正改善停車問題計畫 1080104 要點