109年度提升道路品質建設計畫 計畫自評報告

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

計畫名稱	提升道路品質建設計畫	計畫期程	106/09/01 ~ 110/08/31
主管機關	交通部	計畫類別	公共建設-交通建設
主辦機關(單位)	交通部公路總局(養路組)	計畫核定經費(千元)	12,000,000
共同主辦機關	交通部公路總局	總計畫經費(千元)	11,892,200
管制級別	部會管制	年計畫經費(千元)	4,334,150
執行地點		空間資料	預覽
計畫年度摘要	1.補助各直轄市、縣（市）政府「提升道路品質(公路系統)」工程施工。 2.辦理「提升道路品質(公路系統)」工程之各階段檢核與現地考察作業。 3.辦理計畫執行成效考評。		

1.2 經費使用情形

項目	分配數(A)	實現數(B)	已執行應付未付數(C)	節餘數(D)	預付數(E)	執行數(F)=(B)+(C)+(D)+(E)	分配經費執行率%(F)/(A)%	保留數	留存基金循環利用金額
年計畫經費	4,334,150	4,070,633	0	0	254,188	4,324,821	99.78	9,328	0
資本門預算	4,334,150	4,070,633	0	0	254,188	4,324,821	99.78		

2. 管考基準

2.1 計畫管理

指標項目	權數(%)	自評得分

計畫管理	20.00	19.18

2.1.1 行政作業

權數(%)	自評得分
2.00	1.78

行政作業	權數(%)	自評分數
	2.00	89
績效說明	一、作業計畫全年度未辦理調整。 二、作業計畫於108年12月16日送審，退件1次。 三、109年1月執行情形於109年2月12日送審，其餘各月執行進度均依規定於每月10日前送審。 四、作業計畫全年度未辦理調整，退件1次，表報均如期提報，依衡量標準89分	

2.1.2 進度控制情形與結果

權數(%)	自評得分
3.00	3.00

進度控制情形與結果	權數(%)	自評分數
	3.00	100
績效說明	一、年累進度1月份符合、2月份符合、3月份符合、4月份符合、5月份符合、6月份符合、7月份符合、8月份符合、9月份符合、10月份符合、11月份符合、12月份符合。 二、依管考週期，年累計進度無落後，年終進度無落後，依衡量標準 100分。	

2.1.3 經費運用

權數(%)	自評得分
15.00	14.40

(1)預算執行控制情形	權數(%)	自評分數

	5.00	88
績效說明	一、年累計預算執行率1月份134.31%、2月份143.94%、3月份140.63%、4月份111.04%、5月份109.97%、6月份93.59%、7月份104%、8月份96.77%、9月份104.86%、10月份101.27%、11月份96.35%、12月份99.78%。 二、依管考週期，年分配經費執行率98.87%，依衡量標準為88分。	
(2)資本支出預算控制結果	權數(%)	自評分數
	10.00	100
績效說明	一、年計畫經費 1、分配數4,334,150千元 2、實現數4,070,633千元 3、已執行應付未付數0千元 4、節餘數0千元 5、預付數254,188千元 部份縣市政府工程款尚未轉正 二、資本門預算 1、分配數4,334,150千元 2、實現數4,070,633千元 3、已執行應付未付數0千元 4、節餘數0千元 5、預付數254,188千元 部份縣市政府工程款尚未轉正 三、保留數9,328千元 縣道156(西螺至莿桐17K+800~ 26K+200)及雲18及雲32道路改善計畫 四、不可抗力特殊因素0千元 五、留存基金循環利用0千元	

2.2 執行績效

指標項目	權數(%)	自評得分

執行績效	80.00	76.00

2.2.1 年度目標

權數(%)	自評得分
50.00	50.00

(1)109年完工里程數75公里	權數(%)	自評分數
	30.00	100
預定達成目標	完成改善道里程數達75公里以上	
實際達成目標	109年度完成改善道里程數達876公里	
績效說明	109年度完成改善道里程數達876公里	
(2)109年完工數累計100件	權數(%)	自評分數
	20.00	100
預定達成目標	109年度完工數達100件以上	
實際達成目標	109年度工程完工數125件	
績效說明	109年度工程完工數125件	

2.2.2 指定指標

權數(%)	自評得分
20.00	20.00

(1)工程勞安控管	權數(%)	自評分數
	10.00	100
預定達成目標	109年度無勞安事故	
實際達成目標	109年度無勞安事故	
績效說明	109年度無勞安事故	
(2)補助機制及規定完善程度	權數(%)	自評分數
	10.00	100

預定達成目標	訂定完整補助機制及規定，且均能確實落實執行 1.提升道路品質計畫(公路系統)(106-114年)修正計畫補助執行要點奉行政院 109年 11月25日院授主預經字第 1090103085號函核定(詳附件) 2公路總局訂有執行前瞻基礎建設計畫-「提升道路品質」執行考核辦法(公路總局107年10月17日路養修字第1070117478函核定，詳附件)
實際達成目標	已訂定完整補助機制及規定，且均能確實落實執行 1.提升道路品質計畫(公路系統)(106-114年)修正計畫補助執行要點奉行政院 109年 11月25日院授主預經字第 1090103085號函核定(詳附件) 2公路總局訂有執行前瞻基礎建設計畫-「提升道路品質」執行考核辦法(公路總局107年10月17日路養修字第1070117478函核定，詳附件)
績效說明	已訂定完整補助機制及規定，且均能確實落實執行 1.提升道路品質計畫(公路系統)(106-114年)修正計畫補助執行要點奉行政院 109年 11月25日院授主預經字第 1090103085號函核定(詳附件) 2公路總局訂有執行前瞻基礎建設計畫-「提升道路品質」執行考核辦法(公路總局107年10月17日路養修字第1070117478函核定，詳附件)

2.2.3 特殊績效

權數(%)	自評得分
10.00	6.00

特殊績效	權數(%)	自評分數
	10.00	60
績效說明	本計畫符合3項特殊績效，依評核標準為60分: 一、業務創新、改良、簡化，有助提升政府施政效能，提高民眾對政府施政滿意程度，效益具體顯著者。	

	(一)道路標線抗滑係數提高至65BPM，業務創新。 (二)苗栗段轄區省道台61線及台13甲線生物防護計畫，防治石虎路殺事件，業務創新。 二、計畫執行效能優良，有效降低計畫作業成本或提升執行效率者。 第二期特別預算(109年)績效指標路面改善763公里、路面孔蓋下地973座、增加綠化面積7150(m2)，已超過計畫109績效指標預定值。 三、跨部會計畫規劃周詳且積極推動協調整合，計畫效益顯著者。 (一)配合客委會「浪漫台3線計畫」辦理省道品質改善工作 (二)配合內政部「前瞻計畫城鄉建設- 城鎮之心計畫」辦理週邊省道品質提升，改善舊市區公共設施、環境品質、營造城鎮新風貌，以提升計畫整體亮點及效益。

3. 執行成效與檢討

3.1 執行成效

一、第二期特別預算109年度經費39.692億元，除108年已核定146件外，109年度滾動檢討核定31件，中央補助款為50.7億元。

二、第二期特別預算(109年)預算執行率99.78%。

三、第二期特別預算(109年)績效指標路面改善763公里、路面孔蓋下地973座、增加綠化面積7150(m2)，已超過計畫109績效指標預定值。

3.2 執行檢討

本計畫目前均依期程辦理中，無落後情事，後續將持續管控各工作期程以如期完成。

3.3 改善措施與策進作為

公路總局為提升計畫管理強度，自109年1月起每月召開執行檢討會議，並請各工程處每2週與地方政府檢討，管控各項工作期程，以利計畫推動。

3.4 上年度評核意見研處情形

後續將持續管控各工作期程，督導各地方政府落實工進推展，提升預算執行。

4. 自評分數

自評

分數	等第
95.18	優等

5. 計畫附件資料

補助執行要點核正版(來文附件).pdf

前瞻基礎建設-提升道路品質執行考核辦法(1004).docx

6. 計畫成果照片

20201120_131100.jpg

北114線.jpg

20210115_095328.jpg

20201103_115953.jpg